

(様式1)

長野県 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

総括表

基金造成型

平成27年5月末時点

(千円)

長野県 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	0	0	
25	414,221	396,312	
26	325,302	306,347	
27	205,405		
合計		944,928	702,659

<参考>	長野県東日本大震災 復興交付金基金残高	長野県東日本大震災 復興交付金基金の利息額	長野県東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
		222,073	154

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2C)

長野県 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成27年5月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
		1	2	3	4	5	6															
栄村	1	c	-	1	-	2	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興基盤総 合整備事業)	栄村 栄地区	県	県	直接	継続	295,000	25	~	27	23				25年6月、測量設計業務発注。26年2月、工事発注。 26年6月、工事発注。
																		24				
																		25	62,000	62,000	-	
																		26	83,700	63,250	-	
																		27	82,925			
累計	228,625	125,250	0																			
栄村	2	c	-	2	-	1	-	農山漁村活性 化プロジェクト 支援 (復興対策)	栄村 森地区	県	村	間接	完了	73,016	25	~	26	23				25年10月、地質調査、敷地造成工事発注。 26年9月、本体建築工事発注。27年3月、完了済み。
																		24				
																		25	13,437	13,236	201	
																		26	41,324	41,287	37	
																		27				
累計	54,761	54,523	238																			
栄村	3	c	-	4	-	6	-	被災地域農業 復興総合支援 事業 (農業用施設 整備等)	栄村一円	県	村	間接	完了	54,000	25	~	25	23				25年6月、農業用機械発注。完了済み。
																		24				
																		25	40,500	34,925	0	
																		26				
																		27				
累計	40,500	34,925	0																			
栄村	4	c	-	4	-	8	-	被災地域農業 復興総合支援 事業 (農業用施設 整備等)	栄村一円	県	村	間接	完了	259,417	25	~	26	23				25年5月、ボーリング調査発注。25年8月、建設工事発注。 26年5月、付帯施設発注。26年8月、完了済み。
																		24				
																		25	194,284	196,087	-	
																		26	278	3,807	243	
																		27				
累計	194,562	199,894	243																			
(注)														都道府 県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0			
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。																24	0	0	0			
2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。																25	310,221	306,248	201			
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。																26	125,302	108,344	280			
4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。																27	82,925	0	0			
														合計	518,448	414,592	481					
5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。																						
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。																						
7 漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「契約済額」欄には、漁業集落効果促進事業用途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。																						

(様式2D)

長野県 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成27年5月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
																23	24	25
栄村	1	D-1-1-2	道路改築事業	長瀬～貝 廻坂	県	県	直接	継続	533,100	25	～	27	23				25年6月測量、設計委託発注。一部区間 道路築造工事発注、 12月完了。 25年6月測量、設計委託発注。一部区間 道路築造工事発注、 27年3月完了。	
													24					
													25	104,000	90,064	-		
													26	200,000	198,003	-		
													27	122,480				
累計	426,480	288,067	0															
(注)												都道県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	
														24	0	0	0	
														25	104,000	90,064	0	
														26	200,000	198,003	0	
														27	122,480	0	0	
												合計		426,480	288,067	0		

- (注)
- 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
  - 2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
  - 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
  - 4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
  - 5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
  - 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
  - 7 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市街地復興効果促進事業用途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。