

(様式1)

長野県 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成29年3月末時点

(千円)

長野県 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	115,315	111,008	
25	414,221	396,312	
26	325,302	326,797	
27	264,130	278,848	
28	21,700	21,700	
29	0	0	
合計		1,140,668	1,134,665

<参考> H23・24交付確定額及びH25～29交付額の合計 1,136,361

注) 本県においては、H24までは単年度型であったため、それまで基金は造成していない。交付確定額は交付された実績額であり、執行すべき事業費として採択された上記交付額と異なる。

<参考>	長野県東日本大震災 復興交付金基金残高	長野県東日本大震災 復興交付金基金の利息額	長野県東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
		0	0

(様式2C)

長野県 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成29年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
栄村	7	c	-	1	-	1	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興整備実 施計画)	栄村 栄地区	県	村	間接	完了	20,000	24	~	24	23				完了済み。	
																		24	20,000		16,627		
																		25					
																		26					
																		27					
																		28					
																		29					
累計	20,000	0	16,627	0																			
栄村	8	c	-	4	-	1	-	被災地域農業 復興総合支援 事業 (農業用施設 整備等)	栄村 平滝地区	県	村	間接	完了	5,932	24	~	24	23				完了済み。	
																		24	4,355	94	4,449		
																		25					
																		26					
																		27					
																		28					
																		29					
累計	4,355	94	4,449	0																			
栄村	9	c	-	4	-	2	-	被災地域農業 復興総合支援 事業 (農業用施設 整備等)	栄村 月岡地区	県	村	間接	完了	10,154	24	~	24	23				完了済み。	
																		24	7,615		7,534		
																		25					
																		26					
																		27					
																		28					
																		29					
累計	7,615	0	7,534	0																			
栄村	10	c	-	4	-	3	-	被災地域農業 復興総合支援 事業 (農業用施設 整備等)	栄村 泉平地区	県	村	間接	完了	6,408	24	~	24	23				完了済み。	
																		24	4,355	450	4,805		
																		25					
																		26					
																		27					
																		28					
																		29					
累計	4,355	450	4,805	0																			
栄村	11	c	-	4	-	4	-	被災地域農業 復興総合支援 事業 (農業用施設 整備等)	栄村 大久保地 区	県	村	間接	完了	13,105	24	~	24	23				完了済み。	
																		24	9,418	410	9,828		
																		25					
																		26					
																		27					
																		28					
																		29					
累計	9,418	410	9,828	0																			
栄村	12	c	-	4	-	5	-	被災地域農業 復興総合支援 事業 (農業用施設 整備等)	栄村 箕作地区	県	村	間接	完了	8,820	24	~	24	23				完了済み。	
																		24	3,276	3,339	6,615		
																		25					
																		26					
																		27					
																		28					
																		29					
累計	3,276	3,339	6,615	0																			

(様式2C)

長野県 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成29年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
栄村	13	c-4-6-	被災地域農業復興総合支援事業 (農業用施設整備等)	栄村一円	県	村	間接	完了	73,304	24 ~ 25	23					完了済み。
											24	24,346	▲ 4,293	19,694		
											25	40,500	▲ 5,575	34,925	0	25年6月、農業用機械発注。完了済み。
											26					
											27					
											28					
											29					
累計	64,846	▲ 9,868	54,619	0												
栄村	14	c-4-7-	被災地域農業復興総合支援事業 (農業用施設整備等)	栄村 妹木地区	県	村	間接	完了	2,600	24 ~ 24	23					完了済み。
											24	1,950		1,456		
											25					
											26					
											27					
											28					
											29					
累計	1,950	0	1,456	0												
栄村	20	c-2-1-	農山漁村活性化プロジェクト 支援 (復興対策)	栄村 森地区	県	村	間接	完了	73,016	25 ~ 26	23					
											24					
											25	13,437		13,236	201	25年10月、地質調査、敷地造成工事発注。
											26	41,324		41,287	37	26年9月、本体建築工事発注。27年3月、完了済み。
											27					
											28					
											29					
累計	54,761	0	54,523	238												
栄村	21	c-4-8-	被災地域農業復興総合支援事業 (農業用施設整備等)	栄村一円	県	村	間接	完了	266,850	25 ~ 26	23					
											24					
											25	194,284	5,575	196,087	-	25年5月、ボーリング調査発注。25年8月、建設工事発注。
											26	278		3,807	243	26年5月、付帯施設発注。26年8月、完了済み。
											27					
											28					
											29					
累計	194,562	5,575	199,894	243												
栄村	22	c-1-2-	農山漁村地域復興基盤総合 整備事業 (復興基盤総合整備事業)	栄村 栄地区	県	県	直接	完了	295,000	25 ~ 27	23					
											24					
											25	62,000		62,000	-	25年6月、測量設計業務発注。26年2月、工事発注。
											26	83,700		83,700	-	26年6月、工事発注。
											27	82,925		82,925		27年5月、工事発注。28年に繰越し、28年11月完了済み。
											28					
											29					
累計	228,625	0	228,625	0												
栄村	23	c-4-9-	被災地域農業復興総合支援事業 (農業用施設整備等)	栄村 野田沢地区	県	村	間接	完了	78,300	27 ~ 27	23					
											24					
											25					
											26					
											27	58,725		57,510	1,215	27年8月発注。28年2月完了済み。
											28					
											29					
累計	58,725	0	57,510	1,215												

(様式2C)

長野県

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

平成29年3月末時点

省庁名 農林水産省

(千円)

市町村	No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
<small>(注)</small> 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。																
				都道府県 交付分		各年度 別合計		23	0	0	0	0	0	0	0	
								24	75,315	0	71,008	0	0	0		
								25	310,221	0	306,248	201	0	0		
								26	125,302	0	128,794	280	0	0		
								27	141,650	0	140,435	1,215	0	0		
								28	0	0	0	0	0	0		
								29	0	0	0	0	0	0		
				853,489		都道府県交付分 計			652,488	0	646,485	1,696	0	0		
				市町村 交付分		各年度 別合計		23	0	0	0	0	0	0	0	
								24	0	0	0	0	0	0		
								25	0	0	0	0	0	0		
								26	0	0	0	0	0	0		
								27	0	0	0	0	0	0		
								28	0	0	0	0	0	0		
								29	0	0	0	0	0	0		
				0		市町村交付分 計			0	0	0	0	0	0		
				都道府県・ 市町村 交付分		各年度 別合計		23	0	0	0	0	0	0	0	
								24	75,315	0	71,008	0	0	0		
								25	310,221	0	306,248	201	0	0		
								26	125,302	0	128,794	280	0	0		
								27	141,650	0	140,435	1,215	0	0		
								28	0	0	0	0	0	0		
								29	0	0	0	0	0	0		
				713,166		合計			652,488	0	646,485	1,696	0	0		

(様式2D)

長野県

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
																	23
栄村	15	D-1-1-1	道路改築事業	(一)長瀬 横倉(停) 線 長瀬~貝 廻坂	県	県	直接	完了	50,000	24~24	23						測量設計・用地補償一式、道路築造工L=200m
											24	40,000		40,000			
											25						
											26						
											27						
											28						
											29						
累計	40,000	0	40,000	0													
栄村	16	D-1-1-2	道路改築事業	(一)長瀬 横倉(停) 線 長瀬~貝 廻坂	県	県	直接	完了	561,100	25~28	23						25年6月測量、設計委託発注。一部区間 道路築造工事発注、12月完了。 25年6月測量、設計委託発注。一部区間 道路築造工事発注、27年3月完了。 27年5月測量、用地補償、道路築造工事発注、27年12月完了。 28年5月道路築造工事発注、28年11月完了。
											24						
											25	104,000		90,064			
											26	200,000		198,003			
											27	122,480		138,413			
											28	21,700		21,700			
											29						
累計	448,180	0	448,180	0													
(注)	1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、用途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。	都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0									
				24	40,000	0	40,000	0									
				25	104,000	0	90,064	0									
				26	200,000	0	198,003	0									
				27	122,480	0	138,413	0									
				28	21,700	0	21,700	0									
				29	0	0	0	0									
				611,100	都道府県交付分 計	488,180	0	488,180	0								
				市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0							
						24	0	0	0	0							
						25	0	0	0	0							
						26	0	0	0	0							
						27	0	0	0	0							
28	0	0	0			0											
29	0	0	0	0													
0	市町村交付分 計	0	0	0	0												
都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0											
		24	40,000	0	40,000	0											
		25	104,000	0	90,064	0											
		26	200,000	0	198,003	0											
		27	122,480	0	138,413	0											
		28	21,700	0	21,700	0											
29	0	0	0	0													
611,100	合計	488,180	0	488,180	0												