

(様式1)

栄村 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成29年3月末時点

(千円)

栄村 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	736,005	618,212	
25	79,681	69,343	
26	31,428	51,180	
27	21,501	31,026	
28	18,002	28,553	
29	0	0	
合計		886,617	798,314

<参考>	栄村東日本大震災 復興交付金基金残高	栄村東日本大震災 復興交付金基金の利息額	栄村東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
		113,071	96

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	115,315	111,008	
25	414,221	396,312	
26	325,302	326,797	
27	264,130	278,848	
28	21,700	21,700	
29	0	0	
合計		1,140,668	1,134,665

【参 考】平成23～28年度 交付実額※: 2,024,777

※ 「交付実額」は、平成23～28年度に執行すべき事業費として交付された額(国費)の合計から、事業完了等に伴う返還額を減じた額

(様式2C)

栄村 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
1	◆	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(復興 整備実施計画)	栄村一円	村	村	直接	完了	10,000	24	~	26	23				農産物等先進地視察、ワークショップ実施
																		24	1,600		1,527	-
																		25	6,400		5,376	-
																		26			1,080	17
																		27				
																		28				
																		29				
累計	8,000	0	7,983	17																		
2	◆	C	-	4	-	4	-	被災地域農業 復興総合支援 事業(農業用 施設整備事業)	栄村一円	村	村	直接	完了	3,003	24	~	24	23				営農等調査実施、農業資材購入
																		24	2,402		1,621	781
																		25	0		0	-
																		26				
																		27				
																		28				
																		29				
累計	2,402	0	1,621	781																		
7		C	-	1	-	1	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興整備実 施計画)	栄村 栄地区	県	村	間接	完了	20,000	24	~	24	23				完了済み
																		24	20,000		16,627	
																		25				
																		26				
																		27				
																		28				
																		29				
累計	20,000	0	16,627	0																		
8		C	-	4	-	1	-	被災地域農業 復興総合支援 事業 (農業用施設 整備等)	栄村 平滝地区	県	村	間接	完了	5,932	24	~	24	23				完了済み
																		24	4,355	94	4,449	
																		25				
																		26				
																		27				
																		28				
																		29				
累計	4,355	94	4,449	0																		
9		C	-	4	-	2	-	被災地域農業 復興総合支援 事業 (農業用施設 整備等)	栄村 月岡地区	県	村	間接	完了	10,154	24	~	24	23				完了済み
																		24	7,615		7,534	
																		25				
																		26				
																		27				
																		28				
																		29				
累計	7,615	0	7,534	0																		
10		C	-	4	-	3	-	被災地域農業 復興総合支援 事業 (農業用施設 整備等)	栄村 泉平地区	県	村	間接	完了	6,408	24	~	24	23				完了済み
																		24	4,355	450	4,805	
																		25				
																		26				
																		27				
																		28				
																		29				
累計	4,355	450	4,805	0																		

(様式2C)

栄村 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
11	C	-	4	-	4	-	被災地域農業復興総合支援事業(農業用施設整備等)	栄村 大久保地区	県	村	間接	完了	13,105	24	~	24	23					完了済み	
																	24	9,418	410	9,828	-		
																	25						
																	26						
																	27						
																	28						
																	29						
累計	9,418	410	9,828	0																			
12	C	-	4	-	5	-	被災地域農業復興総合支援事業(農業用施設整備等)	栄村 箕作地区	県	村	間接	完了	8,820	24	~	24	23					完了済み	
																	24	3,276	3,339	6,615			
																	25						
																	26						
																	27						
																	28						
																	29						
累計	3,276	3,339	6,615	0																			
13	C	-	4	-	6	-	被災地域農業復興総合支援事業(農業用施設整備等)	栄村一円	県	村	間接	完了	73,304	24	~	25	23					完了済み	
																	24	24,346	▲ 4,293	19,694			
																	25	40,500	▲ 5,575	34,925	0		
																	26						
																	27						
																	28						
																	29						
累計	64,846	▲ 9,868	54,619	0																			
14	C	-	4	-	7	-	被災地域農業復興総合支援事業(農業用施設整備等)	栄村 妹木地区	県	村	間接	完了	2,600	24	~	24	23					完了済み	
																	24	1,950		1,456			
																	25						
																	26						
																	27						
																	28						
																	29						
累計	1,950	0	1,456	0																			
19	◆	C	-	4	-	8	-	被災地域農業復興総合支援事業(農業用施設整備等)	栄村一円	村	村	直接	完了	40,954	25	~	26	23					
																		24					
																		25	32,763		14,078	-	
																		26			18,671	14	
																		27					
																		28					
																		29					
累計	32,763	0	32,749	14																			
20	C	-	2	-	1	-	農山漁村活性化プロジェクト支援(復興対策)	栄村 森地区	県	村	間接	完了	73,016	25	~	26	23						
																	24						
																	25	13,437		13,236	201		
																	26	41,324		41,287	37		
																	27						
																	28						
																	29						
累計	54,761	0	54,523	238																			

(様式2C)

栄村 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	23	24	25	26	27	28								29	累計									
21	C	-	4	-	8	-	被災地域農業 復興総合支援 事業 (農業用施設 整備等)	栄村一円	県	村	間接	完了	266,850	25	~	26	23							
																	24							
																	25	194,284	5,575	196,087	-	25年5月、ボーリング調査発注。25年8月、建設工事発注。		
																	26	278		3,807	243	26年5月、付帯施設発注。26年8月、完了済み。		
																	27							
																	28							
																	29							
累計	194,562	5,575	199,894	243																				
22	C	-	1	-	2	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興基盤総 合整備事業)	栄村 栄地区	県	県	直接	完了	295,000	25	~	27	23							
																	24							
																	25	62,000		62,000	-	25年6月、測量設計業務発注。26年2月、工事発注。		
																	26	83,700		83,700	-	26年6月、工事発注。		
																	27	82,925		82,925		27年5月、工事発注。28年に繰越し、28年11月完了済み。		
																	28							
																	29							
累計	228,625	0	228,625	0																				
23	C	-	4	-	9	-	被災地域農業 復興総合支援 事業 (農業用施設 整備等)	栄村 野田沢地 区	県	村	間接	完了	78,300	27	~	27	23							
																	24							
																	25							
																	26							
																	27	58,725		57,510	1,215	27年8月発注。28年2月完了済み。		
																	28							
																	29							
累計	58,725	0	57,510	1,215																				



(様式2D)

栄村 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	23	24	25	26	27	28								29	累計									
3	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業	青倉地区 等	村	村	直接	完了	697,569	24	24	23					24年6月 本体工事発注(公社) 用地買収			
														24	622,125	▲ 11,412	518,348				24年11月 竣工買収			
														25										
														26										
														27		▲ 340		92,025						
														28										
														29										
累計	622,125	▲ 11,752	518,348	92,025																				
4	◆	D	-	4	-	1	-	1	村営住宅建設 事業(村単住 宅分)	横倉・森 地区	村	村	直接	完了	69,915	24	24	23				24年6月 本体工事発注(公社) 用地買収		
																24	48,213	732	48,945	0			24年11月 竣工買収	
																25								
																26								
																27								
																28								
																29								
累計	48,213	732	48,945	0																				
5	◆	D	-	4	-	1	-	2	災害公営住宅 駐車場整備事 業	青倉地区 等	村	村	直接	完了	43,350	24	24	23				24年6月 本体工事発注(公社) 用地買収		
																24	24,000	10,680	34,680	0			24年11月 竣工買収	
																25								
																26								
																27								
																28								
																29								
累計	24,000	10,680	34,680	0																				
6	◆	D	-	4	-	1	-	3	地すべり対策 事業	森地区	村	村	直接	完了	30,000	24	24	23				翌年度へ明許繰越		
																24	24,000		1,554	-				
																25			16,413	6,033				25年5月施工管理業務委託、25年6月工事発注、25年12月完了
																26								
																27								
																28								
																29								
累計	24,000	0	17,967	6,033																				
17	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	青倉地区 等	村	村	直接	継続	244,922	24	24	23								
														24	12,013		10,169	-						
														25	35,631		30,096	-						
														26	28,262		28,263							
														27	20,318		27,712							
														28	14,830		25,766							
														29										
累計	111,054	0	122,006																					
18	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	青倉地区 等	村	村	直接	継続	33,549	24	24	23								
														24	1,652		1,368	-						
														25	4,887		3,380	-						
														26	3,166		3,166							
														27	1,183	340	3,314							
														28	3,172		2,787							
														29										
累計	14,060	340	14,015																					

(様式2D)

栄村 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	23	24	25	26	27	28								29	累計							
15	D	-	1	-	1	-	道路改築事業	(一)長瀬 横倉(停) 線 長瀬～貝 廻坂	県	県	直接	完了	50,000	24	~	24	23					測量設計・用地補償一式、道路築造工L=200m
														24		40,000		40,000				
														25								
														26								
														27								
														28								
														29								
累計		40,000		0		40,000		0														
16	D	-	1	-	1	-	道路改築事業	(一)長瀬 横倉(停) 線 長瀬～貝 廻坂	県	県	直接	完了	561,100	25	~	28	23					25年6月測量、設計委託発注。一部区間 道路築造工事発注、12月完了。 25年6月測量、設計委託発注。一部区間 道路築造工事発注、27年3月完了。 27年5月測量、用地補償、道路築造工事発注、27年12月完了。 28年5月道路築造工事発注、28年11月完了。
														24								
														25		104,000		90,064				
														26		200,000		198,003				
														27		122,480		138,413				
														28		21,700		21,700				
														29								
累計		448,180		0		448,180		0														

(様式2D)

栄村

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。	都道府 県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0	0	0	0				
			24	40,000	0	40,000	0								
			25	104,000	0	90,064	0								
			26	200,000	0	198,003	0								
			27	122,480	0	138,413	0								
			28	21,700	0	21,700	0								
			29	0	0	0	0								
	611,100	都道府県交付分 計	488,180	0	488,180	0									
	市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0								
			24	732,003	0	615,064	0								
			25	40,518	0	49,889	6,033								
			26	31,428	0	31,429	0								
			27	21,501	0	31,026	92,025								
			28	18,002	0	28,553	0								
			29	0	0	0	0								
	1,119,305	市町村交付分 計	843,452	0	755,961	98,058									
	都道府 県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0								
			24	772,003	0	655,064	0								
			25	144,518	0	139,953	6,033								
			26	231,428	0	229,432	0								
			27	143,981	0	169,439	92,025								
			28	39,702	0	50,253	0								
			29	0	0	0	0								
	1,730,405	合計	1,331,632	0	1,244,141	98,058									