

(様式1)

栄村 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成30年3月末時点

(千円)

栄村 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	736,005	618,212	
25	79,681	69,343	
26	31,428	51,180	
27	21,501	31,026	
28	18,002	28,553	
29	0	24,079	
30	0	0	
合 計		886,617	822,393

<参考>	栄村東日本大震災 復興交付金基金残高	栄村東日本大震災 復興交付金基金の利息額	栄村東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
		90,447	98

<参考> 都道県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	115,315	111,008	
25	414,221	396,312	
26	325,302	326,797	
27	264,130	278,848	
28	21,700	21,700	
29	0	0	
30	0	0	
合 計		1,140,668	1,134,665

※ 本村の県事業においては、平成24年度までは単年度型であり、平成25年度以降に基金を造成

(様式2C)

栄村 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	1	2	3	4	5	6															
1	◆	C	-	1	-	1	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	栄村一円	村	村	直接	完了	10,000	24	~	26	23				農産物等先進地視察、ワークショップ実施
																	24	1,600		1,527	-
																	25	6,400		5,376	-
																	26			1,080	17
																	27				
																	28				
																	29				
																	30				
																	累計	8,000	0	7,983	17
																	25				
																	26				
27																					
28																					
29																					
30																					
累計	2,402	0	1,621	781																	
2	◆	C	-	4	-	4	被災地域農業復興総合支援事業(農業用施設整備事業)	栄村一円	村	村	直接	完了	3,003	24	~	24	23				営農等調査実施、農業資材購入
																	24	2,402		1,621	781
																	25	0		0	-
																	26				
																	27				
																	28				
																	29				
																	30				
																	累計	2,402	0	1,621	781
																	25				
																	26				
27																					
28																					
29																					
30																					
累計	20,000	0	16,627	0																	
7		C	-	1	-	1	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	栄村栄地区	県	村	間接	完了	20,000	24	~	24	23				完了済み
																	24	20,000		16,627	
																	25				
																	26				
																	27				
																	28				
																	29				
																	30				
																	累計	20,000	0	16,627	0
																	25				
																	26				
27																					
28																					
29																					
30																					
累計	4,355	94	4,449	0																	
8		C	-	4	-	1	被災地域農業復興総合支援事業(農業用施設整備等)	栄村平滝地区	県	村	間接	完了	5,932	24	~	24	23				完了済み
																	24	4,355		4,449	
																	25				
																	26				
																	27				
																	28				
																	29				
																	30				
																	累計	4,355	94	4,449	0
																	25				
																	26				
27																					
28																					
29																					
30																					
累計	7,615	0	7,534	0																	
9		C	-	4	-	2	被災地域農業復興総合支援事業(農業用施設整備等)	栄村月岡地区	県	村	間接	完了	10,154	24	~	24	23				完了済み
																	24	7,615		7,534	
																	25				
																	26				
																	27				
																	28				
																	29				
																	30				
																	累計	7,615	0	7,534	0
																	25				
																	26				
27																					
28																					
29																					
30																					

(様式2C)

栄村 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
10	C	-	4	-	3	-	被災地域農業復興総合支援事業(農業用施設整備等)	栄村 泉平地区	県	村	間接	完了	6,408	24	~	24	23					完了済み
																	24	4,355	450	4,805		
																	25					
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	累計	4,355	450	4,805	0	
																	23					
24	9,418	410	9,828																			
25																						
26																						
27																						
28																						
29																						
30																						
累計	9,418	410	9,828	0																		
12	C	-	4	-	5	-	被災地域農業復興総合支援事業(農業用施設整備等)	栄村 箕作地区	県	村	間接	完了	8,820	24	~	24	23					完了済み
																	24	3,276	3,339	6,615		
																	25					
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	累計	3,276	3,339	6,615	0	
																	13	C	-	4	-	6
24	24,346	▲ 4,293	19,694																			
25	40,500	▲ 5,575	34,925	0																		
26																						
27																						
28																						
29																						
30																						
累計	64,846	▲ 9,868	54,619	0																		
14	C	-	4	-	7	-	被災地域農業復興総合支援事業(農業用施設整備等)	栄村 妹木地区	県	村	間接	完了	2,600	24	~	24						
																	24	1,950		1,456		
																	25					
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	累計	1,950	0	1,456	0	

25年6月、農業用機械発注。完了済み。

(様式2C)

栄村 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	1	2	3	4	5	6																	
20	◆	C	-	4	-	8	-	被災地域農業復興総合支援事業(農業用施設整備等)	栄村一円	村	村	直接	完了	40,954	25	~	26	23					
																		24					
																		25	32,763	14,078	-	25年6月工事発注、25年8月完了(土地造成工事)	
																		26		18,671	14	26年4月工事発注、26年8月完了(駐車場舗装工事)	
																		27					
																		28					
																		29					
																		30					
																		累計	32,763	0	32,749	14	
																		23					
24																							
25	13,437	13,236	201	25年10月、地質調査、敷地造成工事発注。																			
26	41,324	41,287	37	26年9月、本体建築工事発注。27年3月、完了済み。																			
27																							
28																							
29																							
30																							
累計	54,761	0	54,523	238																			
22	C	-	4	-	8	-	被災地域農業復興総合支援事業(農業用施設整備等)	栄村一円	県	村	間接	完了	266,850	25	~	26	23						
																	24						
																	25	194,284	5,575	196,087	-	25年5月、ボーリング調査発注。25年8月、建設工事発注。	
																	26	278	3,807	243	26年5月、付帯施設発注。26年8月、完了済み。		
																	27						
																	28						
																	29						
																	30						
																	累計	194,562	5,575	199,894	243		
																	23						
24																							
25	62,000	62,000	-	25年6月、測量設計業務発注。26年2月、工事発注。																			
26	83,700	83,700	-	26年6月、工事発注。																			
27	82,925	82,925		27年5月、工事発注。28年に繰越し、28年11月完了済み。																			
28																							
29																							
30																							
累計	228,625	0	228,625	0																			
24	C	-	4	-	9	-	被災地域農業復興総合支援事業(農業用施設整備等)	栄村野田沢地区	県	村	間接	完了	78,300	27	~	27	23						
																	24						
																	25						
																	26						
																	27	58,725	57,510	1,215	27年8月発注。28年2月完了済み。		
																	28						
																	29						
																	30						
																	累計	58,725	0	57,510	1,215		

(様式2C)

栄村

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調査の対象交付金額の合計額を記入してください。	都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0								
			24	75,315	0	71,008	0								
			25	310,221	0	306,248	201								
			26	125,302	0	128,794	280								
			27	141,650	0	140,435	1,215								
			28	0	0	0	0								
			29	0	0	0	0								
			30	0	0	0	0								
			853,489	都道府県交付分 計	652,488	0	646,485	1,696							
			市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0						
	24	4,002			0	3,148	781								
	25	39,163			0	19,454	0								
	26	0			0	19,751	31								
	27	0			0	0	0								
	28	0			0	0	0								
	29	0			0	0	0								
	30	0			0	0	0								
	53,957	市町村交付分 計	43,165	0	42,353	812									
	都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0								
			24	79,317	0	71,008	0								
			25	349,384	0	325,702	201								
			26	125,302	0	148,545	311								
			27	141,650	0	140,435	1,215								
			28	0	0	0	0								
			29	0	0	0	0								
			30	0	0	0	0								
	907,446	合計	695,653	0	685,690	1,727									

(様式2D)

栄村 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	1	2	3	4	5	6								24	25								
3	D	4	1	-	-	-	災害公営住宅 整備事業	青倉地区 等	村	村	直接	完了	668,419	24	~	24	23					24年6月 本体工事発注(公社) 用地買収	
																	24	622,125	▲ 11,412	518,348	66,519	24年11月 竣工買取	
																	25						
																	26						
																	27		▲ 340				
																	28						
																	29		▲ 25,506				
																	30						
																	累計	622,125	▲ 37,258	518,348	66,519		
																	4	◆	D	4	-	1	-
24	48,213	732	48,945	0	24年11月 竣工買取																		
25																							
26																							
27																							
28																							
29																							
30																							
累計	48,213	732	48,945	0																			
5	◆	D	4	-	1	-	2	災害公営住宅 駐車場整備事 業	青倉地区 等	村	村	直接	完了	43,350	24	~							
																	24	24,000	10,680	34,680	0	24年11月 竣工買取	
																	25						
																	26						
																	27						
																	28						
																	29						
																	30						
																	累計	24,000	10,680	34,680	0		
																	6	◆	D	4	-	1	-
24	24,000		1,554	-																			
25			16,413	6,033	25年5月施工管理業務委託、25年6月工事発注、25年12月完了																		
26																							
27																							
28																							
29																							
30																							
累計	24,000	0	17,967	6,033																			
18	D	5	-	1	-	-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	青倉地区 等	村	村	直接	継続	144,419	24	~	32							
																	24	12,013		10,169	-		
																	25	35,631		30,096	-		
																	26	28,262		28,263			
																	27	20,318		27,712			
																	28	14,830		25,766			
																	29		15,309	14,635			
																	30						
																	累計	111,054	15,309	136,641			

(様式2D)

栄村 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	23	24	25	26	27	28								29	30							
19	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	青倉地区 等	村	村	直接	継続	33,426	24	~	32	23					
																	24	1,652		1,368	-	
																	25	4,887		3,380	-	
																	26	3,166		3,166		
																	27	1,183	340	3,314		
																	28	3,172		2,787		
																	29		2,907	2,475		
																	30					
累計	14,060	3,247	16,490																			
15	D	-	1	-	1	-	道路改築事業	(一)長瀬 横倉(停) 線 長瀬~貝 廻坂	県	県	直接	完了	50,000	24	~	24	23					測量設計・用地補償一式、道路築造工L=200m
																	24	40,000		40,000		
																	25					
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
累計	40,000	0	40,000	0																		
16	D	-	1	-	1	-	道路改築事業	(一)長瀬 横倉(停) 線 長瀬~貝 廻坂	県	県	直接	完了	533,100	25	~	27	23					
																	24					
																	25	104,000		90,064		25年6月測量、設計委託発注。一部区間 道路築造工事発注、12月完了。
																	26	200,000		198,003		25年6月測量、設計委託発注。一部区間 道路築造工事発注、27年3月完了。
																	27	122,480		138,413		27年5月測量、用地補償、道路築造工事発注、27年12月完了。
																	28					
																	29					
																	30					
累計	426,480	0	426,480	0																		
17	D	-	1	-	1	-	道路改築事業 【補助率変更 分】	(一)長瀬 横倉(停) 線 長瀬~貝 廻坂	県	県	直接	完了	28,000	28	~	28	23					
																	24					
																	25					
																	26					
																	27					
																	28	21,700		21,700		28年5月道路築造工事発注、28年11月完了。
																	29					
																	30					
累計	21,700	0	21,700	0																		
25	D	-	5	-	2	-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業【補助率変 更分】	青倉地区 等	村	村	直接	継続	80,748	29	~	32	23					
																	24					
																	25					
																	26					
																	27					
																	28					
																	29		7,290	6,969		
																	30					
累計	0	7,290	6,969	0																		

(様式2D)

栄村

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。	都道府 県交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			24	40,000	0	40,000	0	0	0						
			25	104,000	0	90,064	0	0	0						
			26	200,000	0	198,003	0	0	0						
			27	122,480	0	138,413	0	0	0						
			28	21,700	0	21,700	0	0	0						
			29	0	0	0	0	0	0						
			30	0	0	0	0	0	0						
			611,100	都道府県交付分 計	488,180	0	488,180	0	0						
			市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0					
	24	732,003			0	615,064	0	0							
	25	40,518			0	49,889	6,033	0							
	26	31,428			0	31,429	0	0							
	27	21,501			0	31,026	66,519	0							
	28	18,002			0	28,553	0	0							
	29	0			0	24,079	0	0							
	30	0			0	0	0	0							
	1,070,277	市町村交付分 計	843,452	0	780,040	72,552	0								
	都道府 県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0							
			24	772,003	0	655,064	0	0							
25			144,518	0	139,953	6,033	0								
26			231,428	0	229,432	0	0								
27			143,981	0	169,439	66,519	0								
28			39,702	0	50,253	0	0								
29			0	0	24,079	0	0								
30			0	0	0	0	0								
1,681,377	合計	1,331,632	0	1,268,220	72,552	0									