

(様式1)

長野県 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成30年3月末時点

(千円)

長野県 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	115,315	111,008	
25	414,221	396,312	
26	325,302	326,797	
27	264,130	278,848	
28	21,700	21,700	
29	0	0	
30	0	0	
合 計		1,140,668	1,134,665

<参考>	長野県東日本大震災 復興交付金基金残高	長野県東日本大震災 復興交付金基金の利息額	長野県東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
		132	132

※ 本県においては、平成24年度までは単年度型であり、平成25年度に基金を造成

※※ 上記基金取崩額については、H24年度単年度型の支出額を加えて算出しており、実際の基金取崩額とは異なる

(様式2C)

長野県

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
栄村	7	c	-	1	-	1	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興整備実 施計画)	栄村 栄地区	県	村	間接	完了	20,000	24	～	24	23					完了済み。
																		24	20,000		16,627		
																		25					
																		26					
																		27					
																		28					
																		29					
																		30					
																		累計	20,000	0	16,627	0	
																		23					
24	4,355	94	4,449		完了済み。																		
25																							
26																							
27																							
28																							
29																							
30																							
累計	4,355	94	4,449	0																			
23																							
24	7,615		7,534		完了済み。																		
25																							
26																							
27																							
28																							
29																							
30																							
累計	7,615	0	7,534	0																			
23																							
24	4,355	450	4,805		完了済み。																		
25																							
26																							
27																							
28																							
29																							
30																							
累計	4,355	450	4,805	0																			
23																							
24	9,418	410	9,828		完了済み。																		
25																							
26																							
27																							
28																							
29																							
30																							
累計	9,418	410	9,828	0																			

(様式2C)

長野県

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
栄村	12	c	-	4	-	5	被災地域農業復興総合支援事業(農業用施設整備等)	栄村箕作地区	県	村	間接	完了	8,820	24	～	24	23					完了済み。
																	24	3,276	3,339	6,615		
																	25					
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	累計	3,276	3,339	6,615	0	
																	23					
																	24	24,346	▲ 4,293	19,694		
25	40,500	▲ 5,575	34,925	0																		
26																						
27																						
28																						
29																						
30																						
累計	64,846	▲ 9,868	54,619	0																		
23																						
24	1,950		1,456																			
25																						
26																						
27																						
28																						
29																						
30																						
累計	1,950	0	1,456	0																		
23																						
24																						
25	13,437		13,236	201																		
26	41,324		41,287	37																		
27																						
28																						
29																						
30																						
累計	54,761	0	54,523	238																		
23																						
24																						
25	194,284	5,575	196,087	-																		
26	278		3,807	243																		
27																						
28																						
29																						
30																						
累計	194,562	5,575	199,894	243																		

(様式2C)

長野県

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況												
栄村	23	c	-	1	-	2	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興基盤総 合整備事業)	栄村 栄地区	県	県	直接	完了	295,000	25 ~ 28	23																		
															24																		
															25	62,000		62,000		- 25年6月、測量設計業務発注。26年2月、工事発注。													
															26	83,700		83,700		- 26年6月、工事発注。													
															27	82,925		82,925		27年5月、工事発注。28年に繰越し、28年11月完了済み。													
															28																		
															29																		
															30																		
															累計	228,625	0	228,625	0														
															23																		
															24																		
25																																	
26																																	
27																																	
28																																	
29																																	
30																																	
累計																																	
栄村	24	C	-	4	-	9	被災地域農業 復興総合支援 事業 (農業用施設 整備等)	栄村 野田沢地 区	県	村	間接	完了	78,300	27 ~ 27	27	58,725	0	57,510	1,215	27年8月発注。28年2月完了済み。													
															23	0	0	0	0														
															24	75,315	0	71,008	0														
															25	310,221	0	306,248	201														
															26	125,302	0	128,794	280														
															27	141,650	0	140,435	1,215														
															28	0	0	0	0														
															29	0	0	0	0														
															30	0	0	0	0														
															累計	58,725	0	57,510	1,215														
															23	0	0	0	0														
															24	75,315	0	71,008	0														
															25	310,221	0	306,248	201														
															26	125,302	0	128,794	280														
															27	141,650	0	140,435	1,215														
															28	0	0	0	0														
															29	0	0	0	0														
															30	0	0	0	0														
															853,489	都道府県交付分 計	652,488	0	646,485	1,696													
															23	0	0	0	0														
															24	0	0	0	0														
															25	0	0	0	0														
															26	0	0	0	0														
															27	0	0	0	0														
															28	0	0	0	0														
															29	0	0	0	0														
															30	0	0	0	0														
															0	市町村交付分 計	0	0	0	0													
															23	0	0	0	0														
															24	75,315	0	71,008	0														
															25	310,221	0	306,248	201														
															26	125,302	0	128,794	280														
															27	141,650	0	140,435	1,215														
															28	0	0	0	0														
															29	0	0	0	0														
															30	0	0	0	0														
															713,166	合計	652,488	0	646,485	1,696													

(注)
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
5 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

(様式2D)

長野県 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
栄村	15	D	-	1	-	1	-	1	道路改築事業	(一)長瀬 横倉(停) 線 長瀬~貝 廻坂	県	県	直接	完了	50,000	24	~	24	23				測量設計・用地補償一式、道路築造工L=200m	
																			24	40,000		40,000		
																			25					
																			26					
																			27					
																			28					
																			29					
																			30					
																			累計	40,000	0	40,000		0
																			栄村	16	D	-		1
24																								
25	104,000		90,064																					
26	200,000		198,003																					
27	122,480		138,413																					
28																								
29																								
30																								
累計	426,480	0	426,480	0																				
栄村	17	D	-	1	-	1	-	2	道路改築事業 【補助率変更 分】	(一)長瀬 横倉(停) 線 長瀬~貝 廻坂	県	県	直接	完了	28,000	28	~	28					23	
																			24					
																			25					
																			26					
																			27					
																			28	21,700		21,700		
																			29					
																			30					
																			累計	21,700	0	21,700	0	

