

(様式1)

栄村 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成31年3月末時点

(千円)

栄村 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	736,005	618,212	
25	79,681	69,343	
26	31,428	51,180	
27	21,501	31,026	
28	18,002	28,553	
29	0	24,079	
30	19,635	78,081	
31	38,825	0	
合計		945,077	900,474

<参考>	栄村東日本大震災 復興交付金基金残高	栄村東日本大震災 復興交付金基金の利息額	栄村東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	43,890	99	900,474

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	115,315	111,008	
25	414,221	396,312	
26	325,302	326,797	
27	264,130	278,848	
28	21,700	21,700	
29	0	0	
30	0	0	
31	0	0	
合計		1,140,668	1,134,665

交付実額 2,044,412

※平成30年度末までにおける市町村及び都道府県への交付額の合計から国庫返還額を除し、都道府県事業の市町村間での事業間流用額を加除した額

(様式2C)

栄村 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	1	2	3	4	5	6															
1	◆	C	-	1	-	1	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(復興 整備実施計画)	栄村一円	村	村	直接	完了	10,000	24	~	26	23				農産物等先進地視察、ワークショップ実施
																	24	1,600		1,527	-
																	25	6,400		5,376	-
																	26			1,080	17
																	27				
																	28				
																	29				
																	30				
																	31				
																	累計	8,000	0	7,983	17
																	2	◆	C	-	4
24	2,402		1,621	781																	
25	0		0	-																	
26																					
27																					
28																					
29																					
30																					
31																					
累計	2,402	0	1,621	781																	
7	C	-	1	-	1	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興整備実 施計画)	栄村 栄地区	県	村	間接	完了	20,000	24	~	24	23					
																24	20,000		16,627		
																25					
																26					
																27					
																28					
																29					
																30					
																31					
																累計	20,000	0	16,627	0	
																8	C	-	4	-	1
24	4,355	94	4,449																		
25																					
26																					
27																					
28																					
29																					
30																					
31																					
累計	4,355	94	4,449	0																	

(様式2C)

栄村 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	1	2	3	4	5	6															
9	C	-	4	-	2	-	被災地域農業復興総合支援事業(農業用施設整備等)	栄村 月岡地区	県	村	間接	完了	10,154	24	～	24	23				完了済み
																	24	7,615		7,534	
																	25				
																	26				
																	27				
																	28				
																	29				
																	30				
																	31				
																	累計	7,615	0	7,534	0
																	10	C	-	4	-
24	4,355	450	4,805																		
25																					
26																					
27																					
28																					
29																					
30																					
31																					
累計	4,355	450	4,805	0																	
11	C	-	4	-	4	-	被災地域農業復興総合支援事業(農業用施設整備等)	栄村 大久保地区	県	村	間接	完了	13,105	24	～	24					
																	24	9,418	410	9,828	
																	25				
																	26				
																	27				
																	28				
																	29				
																	30				
																	31				
																	累計	9,418	410	9,828	0
																	12	C	-	4	-
24	3,276	3,339	6,615																		
25																					
26																					
27																					
28																					
29																					
30																					
31																					
累計	3,276	3,339	6,615	0																	

(様式2C)

栄村 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
13	C	-	4	-	6	-	被災地域農業復興総合支援事業(農業用施設整備等)	栄村一円	県	村	間接	完了	73,304	24	~	25	23				完了済み	
																	24	24,346	▲ 4,293	19,694		
																	25	40,500	▲ 5,575	34,925	0	25年6月、農業用機械発注。完了済み。
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	31					
																	累計	64,846	▲ 9,868	54,619	0	
																	14	C	-	4	-	7
24	1,950		1,456																			
25																						
26																						
27																						
28																						
29																						
30																						
31																						
累計	1,950	0	1,456	0																		
20	◆C	-	4	-	8	-	被災地域農業復興総合支援事業(農業用施設整備等)	栄村一円	村	村	直接	完了	40,954	25	~	26						
																	24					
																	25	32,763		14,078		- 25年6月工事発注、25年8月完了(土地造成工事)
																	26			18,671	14	26年4月工事発注、26年8月完了(駐車場舗装工事)
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	31					
																	累計	32,763	0	32,749	14	
																	21	C	-	2	-	1
24																						
25	13,437		13,236	201	25年10月、地質調査、敷地造成工事発注。																	
26	41,324		41,287	37	26年9月、本体建築工事発注。27年3月、完了済み。																	
27																						
28																						
29																						
30																						
31																						
累計	54,761	0	54,523	238																		

(様式2C)

栄村 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
22	C	-	4	-	8	-	被災地域農業復興総合支援事業(農業用施設整備等)	栄村一円	県	村	間接	完了	266,850	25	~	26	23						
																	24						
																	25	194,284	5,575	196,087	-	25年5月、ボーリング調査発注。25年8月、建設工事発注。	
																	26	278		3,807	243	26年5月、付帯施設発注。26年8月、完了済み。	
																	27						
																	28						
																	29						
																	30						
																	31						
																	累計	194,562	5,575	199,894	243		
																	23	C	-	1	-	2	-
24																							
25	62,000		62,000	-	25年6月、測量設計業務発注。26年2月、工事発注。																		
26	83,700		83,700	-	26年6月、工事発注。																		
27	82,925		82,925		27年5月、工事発注。28年に繰越し、28年11月完了済み。																		
28																							
29																							
30																							
31																							
累計	228,625	0	228,625	0																			
24	C	-	4	-	9	-	被災地域農業復興総合支援事業(農業用施設整備等)	栄村野田沢地区	県	村	間接	完了	78,300	27	~	27							
																	24						
																	25						
																	26						
																	27	58,725		57,510	1,215	27年8月発注。28年2月完了済み。	
																	28						
																	29						
																	30						
																	31						
																	累計	58,725	0	57,510	1,215		

(様式2C)

栄村

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
(注)										23	0	0	0	0			
										24	75,315	0	71,008	0			
										25	310,221	0	306,248	201			
										26	125,302	0	128,794	280			
										27	141,650	0	140,435	1,215			
										28	0	0	0	0			
										29	0	0	0	0			
										30	0	0	0	0			
										31	0	0	0	0			
										853,489	都道府県交付分 計	652,488	0	646,485		1,696	
										市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0		0	
												24	4,002	0		3,148	781
												25	39,163	0		19,454	0
												26	0	0		19,751	31
												27	0	0		0	0
												28	0	0		0	0
												29	0	0		0	0
												30	0	0		0	0
												31	0	0		0	0
												53,957	市町村交付分 計	43,165		0	42,353
都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0												
		24	79,317	0	71,008	0											
		25	349,384	0	325,702	201											
		26	125,302	0	148,545	311											
		27	141,650	0	140,435	1,215											
		28	0	0	0	0											
		29	0	0	0	0											
		30	0	0	0	0											
31	0	0	0	0													
907,446	合計	695,653	0	685,690	1,727												

(注)

- 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
- 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 5 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
- 6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
- 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調査の対象交付金額の合計額を記入してください。

(様式2D)

栄村 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	23	24	25	26	27	28								29	30							31	累計
3	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業	青倉地区 等	村	村	直接	完了	598,252	24	~	24	23					24年6月 本体工事発注(公社) 用地買収	
																	24	622,125	▲ 11,412	518,348	24年11月 竣工買収		
																	25						
																	26						
																	27		▲ 340				
																	28						
																	29		▲ 25,506				
																	30		▲ 61,395	5,124			
																	31						
																	累計	622,125	▲ 98,653	518,348	5,124		
																	4	◆	D	-	4	-	1
24	48,213	732	48,945	0	24年11月 竣工買収																		
25																							
26																							
27																							
28																							
29																							
30																							
31																							
累計	48,213	732	48,945	0																			
5	◆	D	-	4	-	1	2	災害公営住宅 駐車場整備事 業	青倉地区 等	村	村	直接	完了	43,350	24	~							
																	24	24,000	10,680	34,680	0	24年11月 竣工買収	
																	25						
																	26						
																	27						
																	28						
																	29						
																	30						
																	31						
																	累計	24,000	10,680	34,680	0		
																	6	◆	D	-	4	-	1
24	24,000		1,554	-																			
25			16,413		25年5月施工管理業務委託、25年6月工事発注、25年12月完了																		
26																							
27																							
28																							
29																							
30		▲ 6,033	0																				
31																							
累計	24,000	▲ 6,033	17,967	0																			

(様式2D)

栄村 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
18	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事業	青倉地区 等	村	村	直接	継続	195,087	24	~	32	23					
																	24	12,013		10,169	-	
																	25	35,631		30,096	-	
																	26	28,262		28,263		
																	27	20,318		27,712		
																	28	14,830		25,766		
																	29		15,309	14,635		
																	30		44,334	34,056		
																	31					
																	累計	111,054	59,643	170,697		
																	19	D	-	6	-	1
24	1,652		1,368	-																		
25	4,887		3,380	-																		
26	3,166		3,166																			
27	1,183	340	3,314																			
28	3,172		2,787																			
29		2,907	2,475																			
30	317	1,128	2,307																			
31	2,264																					
累計	16,641	4,375	18,797																			
15	D	-	1	-	1	-	道路改築事業	(一)長瀬 横倉(停) 線 長瀬~貝 廻坂	県	県	直接	完了	50,000	24	~	24						
																	24	40,000		40,000		
																	25					
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	31					
																	累計	40,000	0	40,000	0	
																	16	D	-	1	-	1
24																						
25	104,000		90,064	-																		
26	200,000		198,003	-																		
27	122,480		138,413	-																		
28																						
29																						
30																						
31																						
累計	426,480	0	426,480	0																		



(様式2D)

栄村 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況							
17	D	-	1	-	1	-	2	道路改築事業 【補助率変更分】	(一)長瀬 横倉(停) 線 長瀬~貝 廻坂	県	県	直接	完了	28,000	28	~	28	23										
																		24										
																		25										
																		26										
																		27										
																		28	21,700		21,700		28年5月道路築造工事発注、28年11月完了。					
																		29										
																		30										
																		31										
																		累計	21,700	0	21,700	0						
																		25	D	-	5	-	2	-		災害公営住宅 家賃低廉化事業 【補助率変更分】	青倉地区 等	村
24																												
25																												
26																												
27																												
28																												
29		7,290	6,969																									
30	19,318	21,966	41,718																									
31	36,561																											
累計	55,879	29,256	48,687	0																								
(注)																												
																		都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0				
																				24	40,000	0	40,000	0				
																				25	104,000	0	90,064	0				
																				26	200,000	0	198,003	0				
																				27	122,480	0	138,413	0				
																				28	21,700	0	21,700	0				
																				29	0	0	0	0				
																				30	0	0	0	0				
																				31	0	0	0	0				
																				計	611,100	都道府県交付分	488,180	0	488,180	0		
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0																						
		24	732,003	0	615,064	0																						
		25	40,518	0	49,889	0																						
		26	31,428	0	31,429	0																						
		27	21,501	0	31,026	0																						
		28	18,002	0	28,553	0																						
		29	0	0	24,079	0																						
		30	19,635	0	78,081	5,124																						
		31	38,825	0	0	0																						
		計	1,106,145	市町村交付分	901,912	0	858,121	5,124																				
		都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0																				
24	772,003			0	655,064	0																						
25	144,518			0	139,953	0																						
26	231,428			0	229,432	0																						
27	143,981			0	169,439	0																						
28	39,702			0	50,253	0																						
29	0			0	24,079	0																						
30	19,635			0	78,081	5,124																						
31	38,825			0	0	0																						
合計	1,717,245			合計	1,390,092	0	1,346,301	5,124																				