

(様式1)

長野県 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成31年3月末時点

(千円)

長野県 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	115,315	111,008	
25	414,221	396,312	
26	325,302	326,797	
27	264,130	278,848	
28	21,700	21,700	
29	0	0	
30	0	0	
31	0	0	
合計		1,140,668	1,134,665

<参考>	長野県東日本大震災 復興交付金基金残高	長野県東日本大震災 復興交付金基金の利息額	長野県東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	132	132	1,134,665

交付実績 **1,138,972**

※平成30年度末までにおける市町村及び都道府県への交付額の合計から国庫返還額を除し、都道府県事業の市町村間での事業間流用額を加除した額

(様式2C)

長野県

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
栄村	7	c	-	1	-	1	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興整備実 施計画)	栄村 栄地区	県	村	間接	完了	20,000	24	~	24	23					完了済み。
																	24	20,000		16,627		
																	25				-	
																	26				-	
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	31					
																	累計	20,000	0	16,627	0	
																	栄村	8	c	-	4	-
24	4,355	94	4,449																			
25				-																		
26				-																		
27																						
28																						
29																						
30																						
31																						
累計	4,355	94	4,449	0																		
栄村	9	c	-	4	-	2	被災地域農業 復興総合支援 事業 (農業用施設 整備等)	栄村 月岡地区	県	村	間接	完了	10,154	24	~	24						
																	24	7,615		7,534		
																	25				-	
																	26				-	
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	31					
																	累計	7,615	0	7,534	0	
																	栄村	10	c	-	4	-
24	4,355	450	4,805																			
25				-																		
26				-																		
27																						
28																						
29																						
30																						
31																						
累計	4,355	450	4,805	0																		

(様式2C)

長野県

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費		全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
栄村	11	c	-	4	-	4	被災地域農業復興総合支援事業(農業用施設整備等)	栄村大久保地区	県	村	間接	完了	13,105	24	~	24	23				完了済み。
																	24	9,418	410	9,828	
																	25				-
																	26				-
																	27				
																	28				
																	29				
																	30				
																	31				
																	累計	9,418	410	9,828	0
																	栄村	12	c	-	4
24	3,276	3,339	6,615																		
25				-																	
26				-																	
27																					
28																					
29																					
30																					
31																					
累計	3,276	3,339	6,615	0																	
栄村	13	c	-	4	-	6	被災地域農業復興総合支援事業(農業用施設整備等)	栄村一円	県	村	間接	完了	73,304	24	~	25					
																	24	24,346	▲ 4,293	19,694	
																	25	40,500	▲ 5,575	34,925	0
																	26				
																	27				
																	28				
																	29				
																	30				
																	31				
																	累計	64,846	▲ 9,868	54,619	0
																	栄村	14	c	-	4
24	1,950		1,456																		
25				-																	
26				-																	
27																					
28																					
29																					
30																					
31																					
累計	1,950	0	1,456	0																	

(様式2C)

長野県 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
栄村	21	c	-	2	-	1	農山漁村活性化プロジェクト支援(復興対策)	栄村森地区	県	村	間接	完了	73,016	25	~	26	23									
																	24									
																	25	13,437		13,236	201	25年10月、地質調査、敷地造成工事発注。				
																	26	41,324		41,287	37	26年9月、本体建築工事発注。27年3月、完了済み。				
																	27									
																	28									
																	29									
																	30									
																	31									
																	累計	54,761	0	54,523	238					
																	栄村	22	c	-	4	-	8	被災地域農業復興総合支援事業(農業用施設整備等)	栄村一円	県
24																										
25	194,284	5,575	196,087	-	25年5月、ボーリング調査発注。25年8月、建設工事発注。																					
26	278		3,807	243	26年5月、付帯施設発注。26年8月、完了済み。																					
27																										
28																										
29																										
30																										
31																										
累計	194,562	5,575	199,894	243																						
栄村	23	c	-	1	-	2	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興基盤総合整備事業)	栄村栄地区	県	県	直接	完了	295,000	25	~	28										
																	24									
																	25	62,000		62,000	-	25年6月、測量設計業務発注。26年2月、工事発注。				
																	26	83,700		83,700	-	26年6月、工事発注。				
																	27	82,925		82,925		27年5月、工事発注。28年に繰越し、28年11月完了済み。				
																	28									
																	29									
																	30									
																	31									
																	累計	228,625	0	228,625	0					
																	栄村	24	c	-	4	-	9	被災地域農業復興総合支援事業(農業用施設整備等)	栄村野田沢地区	県
24																										
25																										
26																										
27	58,725		57,510	1,215	27年8月発注。28年2月完了済み。																					
28																										
29																										
30																										
31																										
累計	58,725	0	57,510	1,215																						

(様式2C)

長野県

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。																
									都道府 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	
											24	75,315	0	71,008	0	
											25	310,221	0	306,248	201	
											26	125,302	0	128,794	280	
											27	141,650	0	140,435	1,215	
											28	0	0	0	0	
											29	0	0	0	0	
											30	0	0	0	0	
											31	0	0	0	0	
									853,489	都道府交付分 計		652,488	0	646,485	1,696	
									市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	
											24	0	0	0	0	
											25	0	0	0	0	
											26	0	0	0	0	
											27	0	0	0	0	
											28	0	0	0	0	
											29	0	0	0	0	
											30	0	0	0	0	
											31	0	0	0	0	
									0	市町村交付分 計		0	0	0	0	
									都道府・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	
											24	75,315	0	71,008	0	
											25	310,221	0	306,248	201	
											26	125,302	0	128,794	280	
											27	141,650	0	140,435	1,215	
											28	0	0	0	0	
											29	0	0	0	0	
											30	0	0	0	0	
											31	0	0	0	0	
									713,166	合計		652,488	0	646,485	1,696	

(様式2D)

長野県 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																				
栄村	15	D	-	1	-	1	-	1	道路改築事業	県	県	直接	完了	50,000	24	~	24	23				測量設計・用地補償一式、道路築造工L=200m																			
																		24	40,000		40,000																				
																		25																							
																		26																							
																		27																							
																		28																							
																		29																							
																		30																							
																		31																							
																		累計	40,000	0	40,000		0																		
																		栄村	16	D	-		1	-	1	-	2	道路改築事業	県	県	直接	完了	533,100	25	~	27	23				25年6月測量、設計委託発注。一部区間 道路築造工事発注、12月完了。 25年6月測量、設計委託発注。一部区間 道路築造工事発注、27年3月完了。 27年5月測量、用地補償、道路築造工事発注、27年12月完了。
																																					24				
25	104,000		90,064																																						
26	200,000		198,003																																						
27	122,480		138,413																																						
28																																									
29																																									
30																																									
31																																									
累計	426,480	0	426,480	0																																					
栄村	17	D	-	1	-	1	-	2	道路改築事業 【補助率変更分】	県	県	直接	完了	28,000	28	~	28					23																		28年5月道路築造工事発注、28年11月完了。	
																						24																			
																		25																							
																		26																							
																		27																							
																		28	21,700		21,700																				
																		29																							
																		30																							
																		31																							
																		累計	21,700	0	21,700	0																			

市町村	No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
(注) 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、便途内訳提出調査の対象交付金額の合計額を記入してください。									都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	
									24	40,000	0	40,000	0			
									25	104,000	0	90,064	0			
									26	200,000	0	198,003	0			
									27	122,480	0	138,413	0			
									28	21,700	0	21,700	0			
									29	0	0	0	0			
									30	0	0	0	0			
									31	0	0	0	0			
									611,100	都道府県交付分 計	488,180	0	488,180	0		
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0										
24	0	0	0	0												
25	0	0	0	0												
26	0	0	0	0												
27	0	0	0	0												
28	0	0	0	0												
29	0	0	0	0												
30	0	0	0	0												
31	0	0	0	0												
0	市町村交付分 計	0	0	0	0											
都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0										
24	40,000	0	40,000	0												
25	104,000	0	90,064	0												
26	200,000	0	198,003	0												
27	122,480	0	138,413	0												
28	21,700	0	21,700	0												
29	0	0	0	0												
30	0	0	0	0												
31	0	0	0	0												
611,100	合計	488,180	0	488,180	0											