

(様式1)

長野県 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

令和2年3月末時点

(単位:千円)

長野県 交付分	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	0	0
	H24	115,315	111,008
	H25	414,221	396,312
	H26	325,302	326,797
	H27	264,130	278,848
	H28	21,700	21,700
	H29	0	0
	H30	0	0
	H31	0	0
	H32	0	0
合計	1,140,668	1,134,665	

(単位:千円)

<参考>	復興交付金基金の状況				
	基金残高 A+B-C-D	交付額累計 A	利息額累計 B	取崩額累計 C	国庫返還額累計 D
	0	1,025,353	0	1,023,657	1,696

※単年度型事業の交付額等は計上していない。

<交付実績>

(単位:千円)

区分	交付実績 A+B-C-D	交付済額 (令和元年度事業分まで) A	事業間流用増減額 (令和元年度事業分まで) B	単年度型事業 執行残額 C	基金型事業 国庫返還済額 D
市町村交付分	0	0	0	0	0
都道府県交付分	1,134,665	1,140,668	0	4,307	1,696
合計	1,134,665	1,140,668	0	4,307	1,696

※令和元年度末までに執行が可能な実績として、令和元年度事業分までの交付額・事業間流用増減額から、執行残額として国庫に返還した金額を減じた額。

長野県 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和2年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																				
栄村	7	c	-	1	-	1	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興整備実 施計画)	栄村 栄地区	県	村	間接	完了	20,000	24	~	24	H23			0	完了済み。																			
																		H24	20,000		16,627		3,373																		
																		H25					0																		
																		H26					0																		
																		H27					0																		
																		H28					0																		
																		H29					0																		
																		H30					0																		
																		H31					0																		
																		H32					0																		
																		累計	20,000	0	16,627		3,373																		
																		栄村	8	c	-		4	-	1	-	被災地域農業 復興総合支援 事業 (農業用施設 整備等)	栄村 平滝地区	県	村	間接	完了	5,932	24	~	24	H23			0	完了済み。
																																					H24	4,355	94	4,449	
H25				0																																					
H26				0																																					
H27				0																																					
H28				0																																					
H29				0																																					
H30				0																																					
H31				0																																					
H32				0																																					
累計	4,355	94	4,449	0																																					
栄村	9	c	-	4	-	2	-	被災地域農業 復興総合支援 事業 (農業用施設 整備等)	栄村 月岡地区	県	村	間接	完了	10,154	24	~	24					H23																	0	完了済み。	
																						H24															7,615		7,534		
																		H25				0																			
																		H26				0																			
																		H27				0																			
																		H28				0																			
																		H29				0																			
																		H30				0																			
																		H31				0																			
																		H32				0																			
																		累計	7,615	0	7,534	81																			
																		栄村	10	c	-	4	-	3	-	被災地域農業 復興総合支援 事業 (農業用施設 整備等)	栄村 泉平地区	県	村	間接	完了	6,408	24	~	24	H23			0		完了済み。
																																				H24	4,355	450	4,805		
H25				0																																					
H26				0																																					
H27				0																																					
H28				0																																					
H29				0																																					
H30				0																																					
H31				0																																					
H32				0																																					
累計	4,355	450	4,805	0																																					
栄村	11	c	-	4	-	4	-	被災地域農業 復興総合支援 事業 (農業用施設 整備等)	栄村 大久保地 区	県	村	間接	完了	13,105	24	~	24																			H23			0	完了済み。	
																																				H24	9,418	410	9,828		
																		H25				0																			
																		H26				0																			
																		H27				0																			
																		H28				0																			
																		H29				0																			
																		H30				0																			
																		H31				0																			
																		H32				0																			
																		累計	9,418	410	9,828	0																			

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
栄村	12	c	-	4	-	5	-	被災地域農業復興総合支援事業 (農業用施設整備等)	栄村 箕作地区	県	村	間接	完了	8,820	24	~	24	H23				0	完了済み。
																		H24	3,276	3,339	6,615	0	
																		H25				0	
																		H26				0	
																		H27				0	
																		H28				0	
																		H29				0	
																		H30				0	
																		H31				0	
																		H32				0	
																		累計	3,276	3,339	6,615	0	
																		栄村	13	c	-	4	
H24	24,346	▲ 4,293	19,694	359																			
H25	40,500	▲ 5,575	34,925	0																			
H26				0																			
H27				0																			
H28				0																			
H29				0																			
H30				0																			
H31				0																			
H32				0																			
累計	64,846	▲ 9,868	54,619	359																			
栄村	14	c	-	4	-	7	-	被災地域農業復興総合支援事業 (農業用施設整備等)	栄村 妹木地区	県	村	間接	完了	2,600	24	~	24						H23
																		H24	1,950		1,456	494	
																		H25				0	
																		H26				0	
																		H27				0	
																		H28				0	
																		H29				0	
																		H30				0	
																		H31				0	
																		H32				0	
																		累計	1,950	0	1,456	494	
																		栄村	21	c	-	2	-
H24				0																			
H25	13,437		13,236	201																			
H26	41,324		41,287	37																			
H27				0																			
H28				0																			
H29				0																			
H30				0																			
H31				0																			
H32				0																			
累計	54,761	0	54,523	238																			
栄村	22	c	-	4	-	8	-	被災地域農業復興総合支援事業 (農業用施設整備等)	栄村一円	県	村	間接	完了	266,850	25	~	26						
																		H24				0	
																		H25	194,284	5,575	196,087	3,772	
																		H26	278		3,807	▲ 3,529	
																		H27				0	
																		H28				0	
																		H29				0	
																		H30				0	
																		H31				0	
																		H32				0	
																		累計	194,562	5,575	199,894	243	

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																					
		25	28	25	28																																					
栄村	23	c	-	1	-	2	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興基盤総 合整備事業)	栄村 栄地区	県	県	直接	完了	295,000	25	~	28	H23				0	25年6月、測量設計業務発注。26年2月、工事発注。 26年6月、工事発注。 27年5月、工事発注。28年に繰越し、28年11月完了済み。																			
																		H24				0																				
																		H25	62,000		62,000	0																				
																		H26	83,700		83,700	0																				
																		H27	82,925		82,925	0																				
																		H28				0																				
																		H29				0																				
																		H30				0																				
																		H31				0																				
																		H32				0																				
																		累計	228,625	0	228,625	0																				
																		栄村	24	c	-	4		-	9	-	被災地域農業 復興総合支援 事業 (農業用施設 整備等)	栄村 野田沢地 区	県	村	間接	完了	78,300	27	~	27	H23				0	27年8月発注。28年2月完了済み。
																																					H24				0	
H25				0																																						
H26				0																																						
H27	58,725		57,510	1,215																																						
H28				0																																						
H29				0																																						
H30				0																																						
H31				0																																						
H32				0																																						
累計	58,725	0	57,510	1,215																																						
市町村 交付分	各年度 別合計	H23	0	0	0	0																																				
		H24	0	0	0	0																																				
		H25	0	0	0	0																																				
		H26	0	0	0	0																																				
		H27	0	0	0	0																																				
		H28	0	0	0	0																																				
		H29	0	0	0	0																																				
		H30	0	0	0	0																																				
		H31	0	0	0	0																																				
		H32	0	0	0	0																																				
		0	市町村交付分 計	0	0	0	0																																			
		都道府県 交付分	各年度 別合計	H23	0	0	0	0																																		
				H24	75,315	0	71,008	4,307																																		
H25	310,221			0	306,248	3,973																																				
H26	125,302			0	128,794	▲ 3,492																																				
H27	141,650			0	140,435	1,215																																				
H28	0			0	0	0																																				
H29	0			0	0	0																																				
H30	0			0	0	0																																				
H31	0			0	0	0																																				
H32	0			0	0	0																																				
853,489	都道府県交付分 計			652,488	0	646,485	6,003																																			
市町村 都道府県 計	各年度 別合計			H23	0	0	0	0																																		
				H24	75,315	0	71,008	4,307																																		
		H25	310,221	0	306,248	3,973																																				
		H26	125,302	0	128,794	▲ 3,492																																				
		H27	141,650	0	140,435	1,215																																				
		H28	0	0	0	0																																				
		H29	0	0	0	0																																				
		H30	0	0	0	0																																				
		H31	0	0	0	0																																				
		H32	0	0	0	0																																				
		853,489	合計	652,488	0	646,485	6,003																																			

市町村 交付分	各年度 別合計	H23	0	0	0	0
		H24	0	0	0	0
		H25	0	0	0	0
		H26	0	0	0	0
		H27	0	0	0	0
		H28	0	0	0	0
		H29	0	0	0	0
		H30	0	0	0	0
		H31	0	0	0	0
		H32	0	0	0	0
		0	市町村交付分 計	0	0	0
都道県 交付分	各年度 別合計	H23	0	0	0	0
		H24	40,000	0	40,000	0
		H25	104,000	0	90,064	13,936
		H26	200,000	0	198,003	1,997
		H27	122,480	0	138,413	▲ 15,933
		H28	21,700	0	21,700	0
		H29	0	0	0	0
		H30	0	0	0	0
		H31	0	0	0	0
		H32	0	0	0	0
		611,100	都道県交付分 計	488,180	0	488,180
市町村 都道県 計	各年度 別合計	H23	0	0	0	0
		H24	40,000	0	40,000	0
		H25	104,000	0	90,064	13,936
		H26	200,000	0	198,003	1,997
		H27	122,480	0	138,413	▲ 15,933
		H28	21,700	0	21,700	0
		H29	0	0	0	0
		H30	0	0	0	0
		H31	0	0	0	0
		H32	0	0	0	0
		611,100	合計	488,180	0	488,180