

(様式1)

長野県 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

総括表

基金造成型

平成26年3月末時点

(千円)

長野県 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	0	0	
25	414,221	382,857	
26	325,302		
27	0		
合計		739,523	382,857

<参考>	長野県東日本大震災復興交付 金基金残高	324,172	長野県東日本大震災復興交付 金基金の利息額	15
------	------------------------	---------	--------------------------	----

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2C)

長野県 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成26年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号								事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
		1	2	3	4	5	6	7	8								23	24										
栄村	1	c	-	1	-	2	-		農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興基盤総 合整備事業)	栄村 栄地区	県	県	直接	継続	188,000	25	~	27	23									
																			24									
																			25	62,000	48,545	-	25年6月、測量設計業務発注。26年2月、工事発注。					
																			26	83,700								
																			27									
累計	145,700	48,545	0																									
栄村	2	c	-	2	-	1	-		農山漁村活性 化プロジェクト 支援 (復興対策)	栄村 森地区	県	村	間接	継続	73,016	25	~	27	23									
																			24									
																			25	13,437	13,236	-	25年10月、地質調査、敷地造成工事発注。					
																			26	41,324								
																			27									
累計	54,761	13,236	0																									
栄村	3	c	-	4	-	6	-		被災地域農業 復興総合支援 事業 (農業用施設 整備等)	栄村一円	県	村	間接	完了	54,000	25	~	25	23									
																			24									
																			25	40,500	34,925	5,575	25年6月、発注。完了済み。					
																			26									
																			27									
累計	40,500	34,925	5,575																									
栄村	4	c	-	4	-	8	-		被災地域農業 復興総合支援 事業 (農業用施設 整備等)	栄村一円	県	村	間接	継続	259,417	25	~	27	23									
																			24									
																			25	194,284	196,087	-	25年5月、ボーリング調査発注。25年8月、建設工事発注。					
																			26	278								
																			27									
累計	194,562	196,087	0																									
(注) 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 7 漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、漁業集落効果促進事業使途内訳提出調査の対象交付金額の合計額を記入してください。																都道府 県交付分	各年度 別合計	23	0	0	0							
																		24	0	0	0							
																		25	310,221	292,793	5,575							
																		26	125,302	0	0							
																		27	0	0	0							
合計																	435,523	292,793	5,575									

(様式2D)

長野県 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
栄村	1	D-1-1-2	道路改築事業	長瀬～貝 廻坂	県	県	直接	継続	130,000	25～27	23				25年6月測量、設計委託発注。一部区間 道路築造工事発注、 12月完了。		
											24						
											25	104,000	90,064				
											26	200,000					
											27						
										累計	304,000	90,064	0				
(注)											都道県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	
													24	0	0	0	
													25	104,000	90,064	0	
													26	200,000	0	0	
													27	0	0	0	
											合計			304,000	90,064	0	

- (注)
- 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
 - 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
 - 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
 - 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
 - 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
 - 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
 - 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市街地復興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。