

(様式1)

栄村 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

単年度型

平成25年3月末時点

(千円)

栄村 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	0	0	
25	0	0	
26	0	0	
27	0	0	
合計		0	0

<参考>	復興基金残高	復興基金の利息額

<参考> 長野県 交付分 (うち、当該 市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	115,315	111,008	
25	0	0	
26	0	0	
27	0	0	
合計		115,315	111,008

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2C)

栄村 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成25年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
7	c	-	1	-	1	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興整備実 施計画)	栄村 栄地区	県	県	直接	完了	16,627	24 ~ 24	23				農業基盤等の整備を実施するための計画策定
															24	20,000	16,627	3,373	
															25				
															26				
															27				
累計	20,000	16,627	3,373																
8	c	-	4	-	1	-	被災地域農業 復興総合支援 事業 (農業用施設 整備等)	栄村 平滝地区	県	村	間接	完了	5,932	24 ~ 24	23				平成24年10月発注、平成25年3月完了
															24	4,355	4,449	-94	
															25				
															26				
															27				
累計	4,355	4,449	-94																
9	c	-	4	-	2	-	被災地域農業 復興総合支援 事業 (農業用施設 整備等)	栄村 月岡地区	県	村	間接	完了	10,045	24 ~ 24	23				平成24年10月発注、平成25年3月完了
															24	7,615	7,534	81	
															25				
															26				
															27				
累計	7,615	7,534	81																
10	c	-	4	-	3	-	被災地域農業 復興総合支援 事業 (農業用施設 整備等)	栄村 泉平地区	県	村	間接	完了	6,407	24 ~ 24	23				平成24年10月発注、平成25年3月完了
															24	4,355	4,805	-450	
															25				
															26				
															27				
累計	4,355	4,805	-450																
11	c	-	4	-	4	-	被災地域農業 復興総合支援 事業 (農業用施設 整備等)	栄村 大久保地 区	県	村	間接	完了	13,104	24 ~ 24	23				平成24年10月発注、平成25年3月完了
															24	9,418	9,828	-410	
															25				
															26				
															27				
累計	9,418	9,828	-410																
12	c	-	4	-	5	-	被災地域農業 復興総合支援 事業 (農業用施設 整備等)	栄村 箕作地区	県	村	間接	完了	8,820	24 ~ 24	23				平成24年10月発注、平成25年3月完了
															24	3,276	6,615	-3,339	
															25				
															26				
															27				
累計	3,276	6,615	-3,339																
13	c	-	4	-	6	-	被災地域農業 復興総合支援 事業 (農業用施設 整備等)	栄村一円	県	村	間接	完了	26,259	24 ~ 24	23				平成24年7月発注、平成25年3月完了
															24	24,346	19,694	4,652	
															25				
															26				
															27				
累計	24,346	19,694	4,652																

14	c	-	4	-	7	-	被災地域農業復興総合支援事業 (農業用施設整備等)	栄村 妹木地区	県	村	間接	完了	1,942	24	～	24	23			平成24年7月発注、平成24年9月完了
																	24	1,950	1,456	494
																	25			
																	26			
																	27			
																	累計	1,950	1,456	494

(注)																		
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。																		
2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。																		
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。																		
4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。																		
5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。																		
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。																		
7 漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、漁業集落効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。																		
都道府県交付分		各年度別合計	23	0	0	0												
			24	75,315	71,008	4,307												
			25	0	0	0												
			26	0	0	0												
			27	0	0	0												
都道府県交付分 計				75,315	71,008	4,307												
市町村交付分		各年度別合計	23	0	0	0												
			24	0	0	0												
			25	0	0	0												
			26	0	0	0												
			27	0	0	0												
市町村交付分 計				0	0	0												
県・市町村交付分 合計				75,315	71,008	4,307												※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額(国費)は、75,315千円

(様式2D)

栄村 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成25年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況													
	1	2	3	4	5																										
15	D	-	1	-	1	道路改築事業	長瀬～貝 廻坂	県	県	直接	継続	50,000	24	～	24	23			24年8月、測量設計発注、用地買収開始。												
																24	40,000	40,000	24年10月、一部工事発注。												
																25															
																26															
																27															
																累計	40,000	40,000	0												
(注)																															
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 7 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市街地復興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。														都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0												
																24	40,000	40,000	0												
																25	0	0	0												
																26	0	0	0												
																27	0	0	0												
														都道府県交付分 計														40,000	40,000	0	
														市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0												
		24	0	0	0																										
		25	0	0	0																										
		26	0	0	0																										
		27	0	0	0																										
市町村交付分 計														0	0	0															
県・市町村交付分 合計														40,000	40,000	0	※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額(国費)は、40,000千円														

(様式1)

栄村 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

基金造成型

平成25年3月末時点

(千円)

栄村 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	736,005	606,800	
25	79,681		
26	0		
27	0		
合計		815,686	606,800

<参考>	栄村東日本大震災復興交付金 基金残高	143,298	栄村東日本大震災復興交付金 基金の利息額	7
------	-----------------------	---------	-------------------------	---

<参考> 長野県 交付分 (うち、当該 市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	0	0	
25	414,221		
26	0		
27	0		
合計		414,221	0

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2C)

栄村 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成25年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	1	2	3	4	5	6														
1	◆	C	-	1	-	1	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(復興 整備実施計画)	村内一円	村	村	直接	継続	10,000	24	~	26	23			農産物等先進地視察、ワークショップ実施
																	24	1,600	1,527	-
																	25	6,400		
																	26			
																	27			
累計	8,000	1,527	0																	
2	◆	C	-	4	-	4	被災地域農業 復興総合支援 事業(農業用 施設整備事業)	村内一円	村	村	直接	完了	3,003	24	~	24	23			営農等調査実施、農業資材購入
																	24	2,402	1,621	781
																	25			
																	26			
																	27			
累計	2,402	1,621	781																	
19	◆	C	-	4	-	8	被災地域農業 復興総合支援 事業(農業用 施設整備等)	栄村一円	村	村	直接	継続	40,954	25	~	25	23			
																	24			
																	25	32,763		
																	26			
																	27			
累計	32,763	0	0																	
22	c	-	1	-	2	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興基盤総 合整備事業)	栄村 栄地区	県	県	直接	継続	120,000	25	~	27	23			
																	24			
																	25	62,000		
																	26			
																	27			
累計	62,000	0	0																	
20	c	-	2	-	1	-	農山漁村活性 化プロジェクト 支援 (復興対策)	栄村 森地区	県	村	間接	継続	21,067	25	~	27	23			
																	24			
																	25	13,437		
																	26			
																	27			
累計	13,437	0	0																	
13	c	-	4	-	6	-	被災地域農業 復興総合支援 事業 (農業用施設 整備等)	栄村一円	県	村	間接	継続	54,000	25	~	25	23			
																	24			
																	25	40,500		
																	26			
																	27			
累計	40,500	0	0																	
21	c	-	4	-	8	-	被災地域農業 復興総合支援 事業 (農業用施設 整備等)	栄村一円	県	村	間接	継続	300,000	25	~	27	23			
																	24			
																	25	194,284		
																	26			
																	27			
累計	194,284	0	0																	

(注) 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 7 漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、漁業集落復興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。	都道県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0
			24	0	0	0
			25	310,221	0	0
			26	0	0	0
			27	0	0	0
	都道県交付分 計			310,221	0	0
	市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0
			24	4,002	3,148	781
			25	39,163	0	0
			26	0	0	0
27			0	0	0	
市町村交付分 計			43,165	3,148	781	
県・市町村交付分 合計			353,386	3,148	781	

※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額(国費)は、4,002千円

(様式2D)

栄村 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成25年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
3	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業	青倉地区 等	村	村	直接	完了	711,000	24 ~ 24	23				24年6月 本体工事発注(公社) 用地買収 24年11月 竣工買取	
															24	622,125	518,348	103,777		
															25					
															26					
															27					
															累計	622,125	518,348	103,777		
4	◆	D	-	4	-	1	1	村営住宅建設 事業(村単住 宅分)	青倉・横 倉・森地 区	村	村	直接	完了	69,000	24 ~ 24	23				24年6月 本体工事発注(公社) 用地買収 24年11月 竣工買取
																24	48,213	48,213	0	
																25				
																26				
																27				
																累計	48,213	48,213	0	
5	◆	D	-	4	-	1	2	災害公営住宅 駐車場整備事 業	青倉地区 等	村	村	直接	完了	30,000	24 ~ 24	23				24年6月 本体工事発注(公社) 用地買収 24年11月 竣工買取
																24	24,000	24,000	0	
																25				
																26				
																27				
																累計	24,000	24,000	0	
6	◆	D	-	4	-	1	3	地すべり対策 事業	森地区	村	村	直接	継続	30,000	24 ~ 24	23				翌年度へ明許繰越
																24	24,000	1,554	-	
																25				
																26				
																27				
																累計	24,000	1,554	0	
17	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	青倉地区 等	村	村	直接	継続	54,452	24 ~ 27	23					
															24	12,013	10,169	-		
															25	35,631				
															26					
															27					
															累計	47,644	10,169	0		
18	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	青倉地区 等	村	村	直接	継続	8,719	24 ~ 27	23					
															24	1,652	1,368	-		
															25	4,887				
															26					
															27					
															累計	6,539	1,368	0		
16	D	-	1	-	1	-	2	道路改築事業	長瀬~貝 廻坂	県	県	直接	継続	130,000	25 ~ 27	23				
																24				
																25	104,000			
																26				
																27				
																累計	104,000	0	0	

(注) 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 7 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市街地復興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。	都道県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0
			24	0	0	0
			25	104,000	0	0
			26	0	0	0
			27	0	0	0
	都道県交付分 計			104,000	0	0
	市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0
			24	732,003	603,652	103,777
			25	40,518	0	0
			26	0	0	0
27			0	0	0	
市町村交付分 計			772,521	603,652	103,777	
県・市町村交付分 合計			876,521	603,652	103,777	

※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額(国費)は、732,003千円