

(様式1)

栄村 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

令和3年3月末時点

(単位:千円)

	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	栄村 交付分	H23	0
H24		736,005	618,212
H25		79,681	69,343
H26		31,428	51,180
H27		21,501	31,026
H28		18,002	28,553
H29		0	24,079
H30		19,635	78,081
H31		38,825	37,846
H32		32,259	38,123
合計		977,336	976,443

(単位:千円)

<参考>	復興交付金基金の状況				
	基金残高 A+B-C-D	交付額累計 A	利息額累計 B	取崩額累計 C	国庫返還額累計 D
	0	977,336	0	976,443	893

(単位:千円)

	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町 村分)	H23	0
H24		115,315	111,008
H25		414,221	396,312
H26		325,302	326,797
H27		264,130	278,848
H28		21,700	21,700
H29		0	0
H30		0	0
H31		0	0
H32		0	0
合計		1,140,668	1,134,665

<交付実績>

(単位:千円)

区分	交付実績 A+B-C-D	交付済額 (令和2年度事業分まで) A	事業間流用増減額 (令和2年度事業分まで) B	単年度型事業 執行残額 C	基金型事業 国庫返還済額 D
市町村交付分	976,443	977,336	0	0	893
都道府県交付分	1,134,665	1,140,668	0	4,307	1,696
合計	2,111,108	2,118,004	0	4,307	2,589

※令和2年度までの交付額・事業間流用増減額から、執行残額として国庫に返還した金額を減じた額。

(様式2C)

栄村 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																			
1	◆	C	-	1	-	1	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	栄村一円	村	村	直接	完了	10,000	24	~	26	H23			0	農産物等先進地視察、ワークショップ実施																		
																	H24	1,600		1,527		73																	
																	H25	6,400		5,376		1,024																	
																	H26			1,080		▲ 1,080																	
																	H27					0																	
																	H28					0																	
																	H29					0																	
																	H30					0																	
																	H31					0																	
																	H32					0																	
																	累計	8,000	0	7,983		17																	
																	2	◆	C	-		4	-	4	被災地域農業復興総合支援事業(農業用施設整備事業)	栄村一円	村	村	直接	完了	3,003	24	~	24	H23			0	営農等調査実施、農業資材購入
																																			H24	2,402		1,621	
H25	0		0	0																																			
H26				0																																			
H27				0																																			
H28				0																																			
H29				0																																			
H30				0																																			
H31				0																																			
H32				0																																			
累計	2,402	0	1,621	781																																			
7		C	-	1	-	1	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	栄村 栄地区	県	村	間接	完了	20,000	24	~	24					H23																0	完了済み	
																					H24														20,000		16,627		
																	H25				0																		
																	H26				0																		
																	H27				0																		
																	H28				0																		
																	H29				0																		
																	H30				0																		
																	H31				0																		
																	H32				0																		
																	累計	20,000	0	16,627	3,373																		
																	8		C	-	4	-	1	被災地域農業復興総合支援事業(農業用施設整備等)	栄村 平滝地区	県	村	間接	完了	5,932	24	~	24	H23			0		完了済み
																																		H24	4,355	94	4,449		
H25				0																																			
H26				0																																			
H27				0																																			
H28				0																																			
H29				0																																			
H30				0																																			
H31				0																																			
H32				0																																			
累計	4,355	94	4,449	0																																			
9		C	-	4	-	2	被災地域農業復興総合支援事業(農業用施設整備等)	栄村 月岡地区	県	村	間接	完了	10,154	24	~	24																		H23			0	完了済み	
																																		H24	7,615		7,534		
																	H25				0																		
																	H26				0																		
																	H27				0																		
																	H28				0																		
																	H29				0																		
																	H30				0																		
																	H31				0																		
																	H32				0																		
																	累計	7,615	0	7,534	81																		
																	10		C	-	4	-	3	被災地域農業復興総合支援事業(農業用施設整備等)	栄村 泉平地区	県	村	間接	完了	6,408	24	~	24	H23			0		完了済み
																																		H24	4,355	450	4,805		
H25				0																																			
H26				0																																			
H27				0																																			
H28				0																																			
H29				0																																			
H30				0																																			
H31				0																																			
H32				0																																			
累計	4,355	450	4,805	0																																			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
11	C	-	4	-	4	-	被災地域農業 復興総合支援 事業 (農業用施設整 備等)	栄村 大久保地 区	県	村	間接	完了	13,105	24	~	24	H23			0	完了済み	
																	H24	9,418	410	9,828	0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	9,418	410	9,828	0	
12	C	-	4	-	5	-	被災地域農業 復興総合支援 事業 (農業用施設整 備等)	栄村 箕作地区	県	村	間接	完了	8,820	24	~	24	H23			0	完了済み	
																	H24	3,276	3,339	6,615	0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	3,276	3,339	6,615	0	
13	C	-	4	-	6	-	被災地域農業 復興総合支援 事業 (農業用施設 整備等)	栄村一円	県	村	間接	完了	73,304	24	~	25	H23			0	完了済み	
																	H24	24,346	▲ 4,293	19,694	359	
																	H25	40,500	▲ 5,575	34,925	0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	64,846	▲ 9,868	54,619	359	
14	C	-	4	-	7	-	被災地域農業 復興総合支援 事業 (農業用施設整 備等)	栄村 妹木地区	県	村	間接	完了	2,600	24	~	24	H23			0	完了済み	
																	H24	1,950		1,456	494	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	1,950	0	1,456	494	
20	◆	C	-	4	-	8	被災地域農業 復興総合支援 事業(農業用 施設整備等)	栄村一円	村	村	直接	完了	40,954	25	~	26	H23			0		
																	H24				0	
																	H25	32,763		14,078	18,685	25年6月工事発注、25年8月完了(土地造成工事)
																	H26			18,671	▲ 18,671	26年4月工事発注、26年8月完了(駐車場舗装工事)
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	32,763	0	32,749	14	

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
																H23
3	D-4-1-1	災害公営住宅整備事業	青倉地区等	村	村	直接	完了	592,399	24	24	H23	622,125	▲ 11,412	518,348	92,365	24年6月 本体工事発注(公社) 用地買収
											H24					24年11月 竣工買収
											H25					
											H26					
											H27		▲ 340		▲ 340	
											H28					
											H29		▲ 25,506		▲ 25,506	
											H30		▲ 61,395		▲ 61,395	
											H31		▲ 5,124		▲ 5,124	
											H32					
											累計	622,125	▲ 103,777	518,348	0	
4	◆D-4-1-1	村営住宅建設事業(村単住宅分)	横倉・森地区	村	村	直接	完了	69,915	24	24	H23	48,213	732	48,945	0	24年6月 本体工事発注(公社) 用地買収
											H24					24年11月 竣工買収
											H25					
											H26					
											H27					
											H28					
											H29					
											H30					
											H31					
											H32					
											累計	48,213	732	48,945	0	
5	◆D-4-1-2	災害公営住宅駐車場整備事業	青倉地区等	村	村	直接	完了	43,350	24	24	H23	24,000	10,680	34,680	0	24年6月 本体工事発注(公社) 用地買収
											H24					24年11月 竣工買収
											H25					
											H26					
											H27					
											H28					
											H29					
											H30					
											H31					
											H32					
											累計	24,000	10,680	34,680	0	
6	◆D-4-1-3	地すべり対策事業	森地区	村	村	直接	完了	22,458	24	25	H23	24,000		1,554	22,446	翌年度へ明許繰越
											H24					25年5月施工管理業務委託、25年6月工事発注、25年12月完了
											H25			16,413	▲ 16,413	
											H26					
											H27					
											H28					
											H29					
											H30		▲ 6,033		▲ 6,033	
											H31					
											H32					
											累計	24,000	▲ 6,033	17,967	0	
18	D-5-1-1	災害公営住宅家賃低廉化事業	青倉地区等	村	村	直接	継続	195,087	24	32	H23	12,013		10,169	1,844	
											H24	35,631		30,096	5,535	
											H25	28,262		28,263	▲ 1	
											H26	20,318		27,712	▲ 7,394	
											H27	14,830		25,766	▲ 10,936	
											H28		15,309	14,635	674	
											H29		44,334	34,056	10,278	
											H30					
											H31					
											H32					
											累計	111,054	59,643	170,697	0	
19	D-6-1-1	東日本大震災特別家賃低廉化事業	青倉地区等	村	村	直接	継続	28,484	24	32	H23	1,652		1,368	284	
											H24	4,887		3,380	1,507	
											H25	3,166		3,166	0	
											H26	1,183	340	3,314	▲ 1,791	
											H27	3,172		2,787	385	
											H28		2,907	2,475	432	
											H29	317	1,128	2,307	▲ 862	
											H30	2,264		1,456	808	
											H31	343		1,042	▲ 699	
											H32					
											累計	16,984	4,375	21,295	64	
15	D-1-1-1	道路改築事業	(一)長瀬横倉(停)線 長瀬~貝廻坂	県	県	直接	完了	50,000	24	24	H23	40,000		40,000	0	測量設計・用地補償一式、道路築造工L=200m
											H24					
											H25					
											H26					
											H27					
											H28					
											H29					
											H30					
											H31					
											H32					
											累計	40,000	0	40,000	0	

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																						
16	D	-	1	-	1	-	2	道路改築事業	(一)長瀬 横倉(停) 線 長瀬～貝 廻坂	県	県	直接	完了	533,100	25	～	27	H23			0	25年6月測量、設計委託発注。一部区間 道路築造工事発注、 25年6月測量、設計委託発注。一部区間 道路築造工事発注、 27年5月測量、用地補償、道路築造工事発注、27年12月完了。																			
																		H24			0																				
																		H25	104,000	90,064	13,936																				
																		H26	200,000	198,003	1,997																				
																		H27	122,480	138,413	▲ 15,933																				
																		H28			0																				
																		H29			0																				
																		H30			0																				
																		H31			0																				
																		H32			0																				
																		累計	426,480	0	426,480		0																		
																		17	D	-	1		-	1	-	2	道路改築事業 【補助率変更 分】	(一)長瀬 横倉(停) 線 長瀬～貝 廻坂	県	県	直接	完了	28,000	28	～	28	H23			0	28年5月道路築造工事発注、28年11月完了。
																																					H24			0	
H25			0																																						
H26			0																																						
H27			0																																						
H28	21,700	21,700	0																																						
H29			0																																						
H30			0																																						
H31			0																																						
H32			0																																						
累計	21,700	0	21,700	0																																					
25	D	-	5	-	2	-	-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業【補助率変 更分】	青倉地区 等	村	村	直接	継続	146,613	29	～	32					H23																	0		
																						H24																	0		
																		H25			0																				
																		H26			0																				
																		H27			0																				
																		H28			0																				
																		H29		7,290	6,969	321																			
																		H30	19,318	21,966	41,718	▲ 434																			
																		H31	36,561	5,124	36,390	5,295																			
																		H32	31,916		37,081	▲ 5,165																			
																		累計	87,795	34,380	122,158	17																			
																			D	-																					
																																						H23			
H24			0																																						
H25			0																																						
H26			0																																						
H27			0																																						
H28			0																																						
H29			0																																						
H30			0																																						
H31			0																																						
H32			0																																						
累計	0	0	0	0																																					
														市町村 交付分	各年度 別合計	H23	0																					0	0	0	
														市町村 交付分	各年度 別合計	H24	732,003	0	615,064	116,939																					
														市町村 交付分	各年度 別合計	H25	40,518	0	49,889	▲ 9,371																					
														市町村 交付分	各年度 別合計	H26	31,428	0	31,429	▲ 1																					
														市町村 交付分	各年度 別合計	H27	21,501	0	31,026	▲ 9,525																					
														市町村 交付分	各年度 別合計	H28	18,002	0	28,553	▲ 10,551																					
														市町村 交付分	各年度 別合計	H29	0	0	24,079	▲ 24,079																					
														市町村 交付分	各年度 別合計	H30	19,635	0	78,081	▲ 58,446																					
														市町村 交付分	各年度 別合計	H31	38,825	0	37,846	979																					
														市町村 交付分	各年度 別合計	H32	32,259	0	38,123	▲ 5,864																					
														1,098,306	市町村交付分 計		934,171	0	934,090	81																					
														都道県 交付分	各年度 別合計	H23	0	0	0	0																					
														都道県 交付分	各年度 別合計	H24	40,000	0	40,000	0																					
														都道県 交付分	各年度 別合計	H25	104,000	0	90,064	13,936																					
														都道県 交付分	各年度 別合計	H26	200,000	0	198,003	1,997																					
														都道県 交付分	各年度 別合計	H27	122,480	0	138,413	▲ 15,933																					
														都道県 交付分	各年度 別合計	H28	21,700	0	21,700	0																					
														都道県 交付分	各年度 別合計	H29	0	0	0	0																					
														都道県 交付分	各年度 別合計	H30	0	0	0	0																					
														都道県 交付分	各年度 別合計	H31	0	0	0	0																					
														都道県 交付分	各年度 別合計	H32	0	0	0	0																					
														611,100	都道県交付分 計		488,180	0	488,180	0																					
														市町村 都道県 計	各年度 別合計	H23	0	0	0	0																					
														市町村 都道県 計	各年度 別合計	H24	772,003	0	655,064	116,939																					
														市町村 都道県 計	各年度 別合計	H25	144,518	0	139,953	4,565																					
														市町村 都道県 計	各年度 別合計	H26	231,428	0	229,432	1,996																					
														市町村 都道県 計	各年度 別合計	H27	143,981	0	169,439	▲ 25,458																					
														市町村 都道県 計	各年度 別合計	H28	39,702	0	50,253	▲ 10,551																					
														市町村 都道県 計	各年度 別合計	H29	0	0	24,079	▲ 24,079																					
														市町村 都道県 計	各年度 別合計	H30	19,635	0	78,081	▲ 58,446																					
														市町村 都道県 計	各年度 別合計	H31	38,825	0	37,846	979																					
														市町村 都道県 計	各年度 別合計	H32	32,259	0	38,123	▲ 5,864																					
														1,709,406	合計		1,422,351	0	1,422,270	81																					