

①事業名	平成23年度 情報通信基盤災害復旧事業費補助金事業				
②特定被災地方公共団体名	栄村	③所管部署	総務課		
④連絡先:TEL	0269 - 87 - 3111	E-mail	<a href="mailto:kouhou@vill.sakae.nagano.jp">kouhou@vill.sakae.nagano.jp</a>		
⑤事後評価実施時期	平成 29年 7月				
⑥公表方法及び時期	<a href="http://www.vill.sakae.nagano.jp/">http://www.vill.sakae.nagano.jp/</a> 平成29年8月公表				
事業概要	⑦復旧実施期間	平成 23年 9月 13日 ~ 平成 23年 12月 28日			
	⑧予算年度	平成 23 年度補正第一次	⑨総事業費(千円)	3,255 千円	
	⑩補助対象事業費(千円)	3,225 千円	⑪補助金額(千円)	2,150 千円	
	⑫復旧対象地域	栄村全域			
	⑬条件不利地域	過疎、辺地、山村、豪雪(栄村全域)			
	⑭事業内容				
	平成23年3月12日発生 of 長野県北部地震により、長野県下水内郡栄村のケーブルテレビ施設は、受信アンテナ施設及び線路設備に被害を受けた。これらを復旧することで、テレビ放送、インターネット接続等の情報提供を安定的に接続することを目的とする。				
	【自営柱傾斜修正及び支線の張り替え】 地震により傾斜した自営柱を修正及び支線が抜けたり、切れたりした箇所の張り替えを行う。				
	【自営柱の建て替え】 地震により損傷した鋼管柱を撤去し、新規に建柱する。				
	【受信点支持柱の建柱】 地震により受信点の地盤が動き、支持柱が傾斜してしまったため、支持柱を新規建柱し受信機材を移設する。				
再開するサービス	BB		CATV		
⑮サービス再開日	平成 23年 12月 28日		平成 23年 12月 28日		
⑯運営方式	公設公営		公設公営		
⑰契約先	—		—		
⑱指標	復旧計画時の目標	実績	復旧計画時の目標	実績	
年度	初年度～最終	H28年度末	初年度～最終	H28年度末	
<small>*地域情報通信基盤推進交付金、新世代地域ケーブルテレビ施設整備事業の復旧(BB,CATV)</small>	地域インターネットの復旧(BB)				
(復旧地区の)世帯数	システム利用可能数	921	882	921	882
加入世帯数	システム利用数	345	356	874	882
加入率(%)	システム利用率(%)	37.46 %	40.36 %	94.9 %	100 %
⑲評価及び課題(課題に向けた今後の取組み等)	長野県北部地震により被害を受けた情報通信基盤を早急に復旧させたことにより、テレビ放送、インターネット接続等の情報提供を安定的に継続することができた。CATVについては、整備によりテレビ難視聴地域が解消されて情報通信格差が解消された。今後は、受信点の増設などより向上したサービスができるよう努める。ブロードバンドについては、村内の高齢化によりインターネットを使用しない世帯の増加して加入率が上がらない状況であるが、インターネット教室や高齢者世帯への説明会等を行い加入促進を図る。				